



Août 2024 |

Rapport bilan sur les travaux LIFE Sallina

Atteinte des objectifs de restauration/préservation

	Restauration d'habitat lagunaire 1150*	Restauration de prés salés 1330	Création ou aménagement d'îlots de nidification
Objectifs de restauration fixés dans le dossier LIFE	212,8 ha	77,43 ha	108
Résultats atteints	150,3	50,9	142
% de réalisation	70,6 %	65,7 %	131,5 %
Causes	<ul style="list-style-type: none"> - Temps important pour l'animation foncière - Refus de certains propriétaires ou mise à jour des périmètres des sites en fonction de la reprise salicole - Conditions météo de certains automnes/hivers 		

Travaux de restauration – Sites pilotes

➤ Île de Noirmoutier

5 sites pilotes identifiés dans la candidature

Travaux réalisés sur 3 sites entre 2019 et 2023 : Doridon, Boucaud, Mauviollières – 24,8 ha

- 24 bassins restaurés
- 25 ouvrages hydrauliques posés
- 1,2 km de curage de réseau
- Travaux sur les fonds de 8 bassins
- Renfort de 386 m de talus
- Remise en activité de 3 marais salants (37 œillets)
- ~1 km de berges façonnées en pente douce
- 4 îlots créés

Impact retour propriétaires non-vendeurs



Travaux de restauration – Sites pilotes

➤ Marais de Millac et de Bouin/Beauvoir

Travaux réalisés entre 2019 et 2024 sur 16,1 ha

- 28 bassins restaurés
- 19 ouvrages posés
- 16 km de curage de fossés
- 173 m de renfort de talus
- 9 000 m² de berges façonnées en pente douce
- 55 îlots créés

Impact dissolution SAH sur maîtrise d'ouvrage des travaux
Retrait de bassins initialement ciblés car peu d'intérêt écologique



Travaux de restauration – Sites pilotes

➤ Marais de Guérande et du Mès

Travaux réalisés entre 2019 et 2024 sur 17 sites pilotes – 200 ha

- 170 bassins restaurés
- 147 ouvrages hydrauliques posés
- 2,8 km de curage de réseau
- 23,3 km de rayage
- Renfort de 2 km de talus sur les sites pilotes
- Remise en activité de 2 marais salants
- 83 îlots créés dont 23 en vasières exploitées
- 8,2 ha débroussaillé/bûcheronné
- 5,3 ha de roselières entretenues



Travaux de restauration – Sites pilotes

- Bilan global pour les 3 territoires
 - 22 sites pilotes
 - 222 bassins restaurés
 - 267 ouvrages hydrauliques posés
 - 20 km de réseau hydraulique entretenu
 - 5 marais salants remis en activité



Travaux de restauration – Baccharis (en dehors des sites pilotes)

Territoires	Île de Noirmoutier	Marais de Millac	Marais de Guérande et du Mès
Surface restaurée	117,7 ha	11 ha	58,5 ha
Localisation	Noirmoutier L'Épine La Guérinière Barbâtre	Villeneuve-en-Retz	Mesquer, Saint-Molf, Guérande, Assérac, Bats-sur-Mer
Montant des travaux réalisés	~ 182 500 € TTC	6 650 € TTC	366 615 € TTC



Travaux de restauration – Fossés de ceinture (en dehors des sites pilotes)

Territoires	Marais de Guérande et du Mès
Surface restaurée	4,6 km
Localisation	Mesquer, Saint-Molf, Guérande, Assérac, Batz-sur-Mer, La Turballe
Montant des travaux engagés/réalisés	56 800 € TTC

